

豊殿小学校通学路対策箇所図

(H25.12月 追加点検)

7. 歩道が未設置のため、交通量が少ない市道へ迂回する形で通学路が指定されている。県道は交通量が多く、走行車両のスピードも速い。カーブもあり、視距が悪い。

〈対策メニュー〉

・歩道の設置【長野県】→計画中

1. 自動車が通り抜けの道として使用するためスピードを出して通ることが多い

〈対策メニュー〉

・カラー舗装(減速舗装)、外側線の引き直し【上田市】→完了

5. 朝の時間帯は進入禁止であるにもかかわらず、侵入車あり危険

〈対策メニュー〉

・取締りの強化【警察署】→執行中

2. 見通しが悪く、車がスピードを出している

〈対策メニュー〉

・ドット線設置【上田市】→完了

(H25.12月 追加点検)

8. 歩道未設置で交通量が多く走行車両のスピードも速い。朝夕は、中、高生の自転車通学者も多い。

〈対策メニュー〉

・歩道の設置【長野県】→計画中

(H25.12月 追加点検)

6. 歩道が未設置のため、交通量が少ない市道へ迂回する形で通学路が指定されている。県道は交通量が多く、走行車両のスピードも速い。

〈対策メニュー〉

・歩道の設置【長野県】→計画中

4. スピードを出している車が多い。横断歩道はあるが、止まってくれない車がある。

〈対策メニュー〉

・交通安全教育【小学校】→完了

3. 時間制限の一通であるが朝夕の送り迎え時に交通量が多い

〈対策メニュー〉

・交通安全教育【小学校】→完了

